



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง  
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง  
เรื่อง ประกาศแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และรวมถึงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยได้รวบรวมรายละเอียดผลการดำเนินงานจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินสะสม และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม และรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตามมาตรฐานและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิทธิพร จิเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และรวมถึงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยได้รวบรวมรายละเอียดผลการดำเนินงานจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินสะสม และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม และรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตามมาตรฐานและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

# สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๙
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๑๗
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๐
-ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๗
-ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓๐
-ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๓๑

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร	๒๑๕,๙๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	✓			๒๑๑,๔๐๙.๕๔	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน ช่วงที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๓๗๐,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือใหม่ ช่วงที่ ๒ บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุโงบาดู หมู่ที่ ๘,๓ บ้านสุโงบาดู,บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔.๕๒๐ ตารางเมตร	๗,๖๘๖,๙๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๗,๖๘๐,๐๘๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปรมปิยะ ฐิติกุลอุทิศ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร	๔๘๒,๖๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวพังงาไปหลังเกาะ บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร	๑,๕๙๖,๖๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างรพ.สต.บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร	๑๓๗,๓๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสายบ้านนายโชติ อับดลกอเดช ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๔๘๘,๓๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสายท่าเรือเขาตูปูเต๊ะ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร	๓๐๗,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

#### ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท ย่อมใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๔๘๔,๓๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสายอ่าวหมาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านหลังเขา ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑,๒๖๙,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๕๐๔,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงท่าเรือคลองโต๊ะเก็ลียง หมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๑๒๔,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือใหม่ ช่วงที่ ๓ บ้านทรายแก้ว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๔๕๘,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ท่ายะหมาด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาต ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๔๘๙,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	๒๖๒,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - มิย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๕,๑๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - มิย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างหอดักประปา บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างหอดักประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๕๕๗,๒๑๓ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑	ขยายเขตประปา บ้านโคกสะท้อน ความยาว ๒,๐๖๐ เมตร	๔๒๕,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๔๒,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการขยายเขตประปาอ่าวหัวนอน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ขยายเขตประปา อ่าวหัวนอน ระยะทาง ๖๒๐ เมตร	๑๐๔,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการขยายเขตประปาสายอ่างเก็บน้ำไปสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๓๒๐ เมตร	๘๕,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตประปาสายชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๒๔๔,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตประปาสายอ่าวกลาง บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๖๒๐ เมตร	๑๒๔,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการขุดลอกสระบ้านเจ้าไหม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตประปาสายคลองโต๊ะขุน หมู่ที่ ๗ บ้านทรายแก้ว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๒,๒๕๔ เมตร	๓๒๓,๐๐๐ (กั้เงิน ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างท่อส่งประปาพร้อมขยายเขตประปา บ้านสุโงงบาตู หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๑๐ ลบ.ม. และขยายเขตประปา ระยะทาง ๘๙ เมตร	๔๙๓,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสุโงงบาตู หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทางยาว ๑,๓๔๔ เมตร	๓๔๗,๒๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขอยไปทำเรือคลองโต๊ะเกิ้ลียง ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๕ ชุด ขอยหลังมัสยิดบ้านหาดยาว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น ขนมไทย พิมเสนา ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายหมู่ที่ ๒,๔,๕,๗, และ ๘ จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

๑.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลเกาะลิบง	จัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เช่น การจัดการแข่งขันตกปลา, ตกปลาหมึก การแข่งขันพายเรือท่องเที่ยว ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแนะนำนักท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำตัวเอง และการพูดคุยสื่อสารการทักทายเบื้องต้น ฯลฯ จำนวนผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๒๗,๕๔๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๓๐ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น กิจกรรมระบายสี กิจกรรมร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีกปะกระดาษ กิจกรรมแยกสีลูกปัด ฯลฯ สำหรับ ศพด.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๑๔,๙๖๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะลิบง	จัดแข่งขันกีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เช่น กิจกรรมโยนบอล ใส่ตะกร้า, กิจกรรมขว้างไกล,กิจกรรมวิ่ง ๕๐ เมตร กิจกรรม,อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๔๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยการพาเด็กเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลศรีวิชัยและเยี่ยมชมเขาไม้แก้วพิสดาร ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๘๐ คน	๗๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ/ ศพด.บ้านเกาะมุกด์/ ศพด.บ้านมดตะนอย ศพด.บ้านเจ้าไหม-หาดยาว จำนวน ๒๔๕ วัน ๒.เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรารคนละ ๑,๘๓๖ บาท ๓.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๑ ค่าหนังสือเรียน อัตรารคนละ ๒๐๐/บาท/ปี ๓.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรารคนละ ๒๕๐ บาท/ปี ๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรารคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรารคนละ ๔๕๐ บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๑,๔๓๒,๗๓๙	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๗๔๘,๑๕๖	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายของเทอม ๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๑,๐๐๓,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๖๔๕,๕๐๒	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายของเทอม ๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน ม.ค. ๒๕๖๘

## ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

## ๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะลิบง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะลิบงสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๕๖๗,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๒๗๐,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน ม.ค.๒๕๖๘
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๙๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๖๒๐,๗๓๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน ม.ค.๒๕๖๘
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (สาขาหลังเขา)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๘๖,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน ม.ค.๒๕๖๘
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านมดตะนอย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านมดตะนอย สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๕๕๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๒๗๘,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน ม.ค.๒๕๖๘

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหาดยาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหาดยาวสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๒๘๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๒๔,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน ม.ค.๒๕๖๘
๑๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๘๖๕,๖๔๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๕๕๘,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อเดือน มี.ค.๒๕๖๘

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก สนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	เทพื้นคอนกรีตและ ปรับพื้นที่สนามเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ความกว้าง ๒๒ เมตร ความยาว ๓๒ เมตร	๓๔๘,๒๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.พ.๖๕ - พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม	จัดกิจกรรมการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม, แข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน , กิจกรรมการท่องดูอาห์ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศาสนาอิสลาม แก่ประชาชน ,เด็กและเยาวชนมุสลิม ในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน หมุนเวียนทุกมัสยิดในตำบลเกาะลิบง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	✓			๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๑๒ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

## ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

## ๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างพฤติกรรมและปลูกฝังหลักคำสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเกาะลิบง	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (ฟิรดูอีน) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านทรายแก้ว	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (ฟิรดูอีน) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ มี.ค. ๒๕๖๘
๖	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านมดตะนอย	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (ฟิรดูอีน) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ มี.ค. ๒๕๖๘
๗	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบิสมาศุดดีน (โคกสะท้อน)	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (ฟิรดูอีน) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ มี.ค. ๒๕๖๘

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดอันฮูดดา (สุโหงบาดู)	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พิธีดูอิน) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ มี.ค. ๒๕๖๘

-๑๗-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน	๒๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

## ๒.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงพลาสติกพร้อมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน หมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

## ๓.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ทำความสะอาดมัสยิด กวาดขยะเก็บขยะบริเวณชายหาดปลูกต้นไม้ ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง และพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

-๑๘-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

##### ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) บำบัดและจัดการขยะ

##### ๑.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาตุ	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

##### ๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนในการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

##### ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) บำบัดและจัดการขยะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างเตาเผา ขยะ ปลอดภัยพร้อม อาคาร โรงเรือนและระบบ ผลิตไฟฟ้าพลัง งาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ปลอดภัย สารพิษ ขนาด ๓ตัน/วัน (๘ชั่วโมง) พร้อมอาคาร โรงเรือน และระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคก สะท้อน	๔,๒๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๑.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำหมู่บ้าน มดตะนอย หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำหมู่บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕๔.๔๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร	๔๙๒,๐๐๐ (กั้นเงิน ๒๕๖๗)	ธ.ค.. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

## ๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการครอบ ครวและสตรีมีสุข	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ -ก.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดส่งผู้สูง อายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	จัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของ อบจ.ตรังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย..๖๘ - มิ.ย.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	จัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดตั้งอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑,๔,๕, และ ๗ จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

-๒๑-

## ๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
-----	---------	------------------	----------	------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	----------

๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เป้าหมายจำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ดูแลในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เป้าหมายจำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

### ๓.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขัน กีฬามตตะนอยเกมส์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลประเภทเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลประเภทเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ -พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะลิบงคัพ	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ -พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

-๒๒-

### ๓.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
-----	---------	------------------	----------	------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	----------

๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”	จัดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น กีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเปตอง, กีฬาเซปักตะกร้อ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – มี.ค.๖๘	✓			๑๐๗,๘๘๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๖ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๘
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอยกระทงคัพอำเภอกันตัง	จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลประเภทถ้วย ข และจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “ลอยกระทงคัพ” จำนวน ๕ ทีม ประเภทถ้วย ก. จำนวน ๓ ทีม ประเภทถ้วย ข. จำนวน ๑ ทีม และ ๓ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๗ ปี จำนวน ๑ ทีม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ , ส.ค.-ก.ย. ๖๘	✓			๑๒๓,๘๘๘	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการรอบแรก ช่วง ๑๕ ต.ค. -๑๕ พ.ย.๖๘ และดำเนินการรอบ ๒ ประมาณ ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘

-๒๓-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย	จัดฝึกอบรมการนวดแผนไทยให้ประชาชน หมู่ที่ ๑,๔,๕ และ ๗ จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	

## ๒.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้และเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์และประชาชนบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๘ ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘				๐.๐๐	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการโอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนอสบ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	จัดฝึกอบรมด้านบริหารจัดการภัยพิบัติให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๒๘,๑๔๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่ที่ ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓			๔๕,๗๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา	จัดฝึกอบรมการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กนักเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๘	✓			๒๗,๕๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗ จำนวน ๓๔ ตัว	๓,๐๗๘,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔ ตัว	๓,๓๘๘,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔ ตัว	๓,๐๗๘,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๕ ตัว	๒,๐๑๔,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๖ บ้านหาดยาว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๕ ตัว	๓,๑๗๑,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาตุ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๔ ตัว	๑,๘๓๔,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓			๒๕,๕๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย	๓๑๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๕ บ้านหลังเขา	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลังเขา	๓๙๓,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม	๓๑๓,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	๔๐๓,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ	๓๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาดู	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาดู	๓๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	จัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรู้ความเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงานและการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ – มิ.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

๑.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	รถพยาบาล (รถตู้)	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	๓,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๔๔,๐๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการเมื่อ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘
๒	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๑ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๒๙,๐๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการเมื่อ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘
๓	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๒ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๒ แรงม้า จำนวน ๖ เครื่อง	๑๖๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการเมื่อ เดือน มี.ค. ๒๕๖๘