



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และรวมถึงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง โดยได้รวบรวมรายละเอียดจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม และรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตามมาตรฐานและแนวทางในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตาม ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิทธิพร จิเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และรวมถึงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง โดยได้รวบรวมรายละเอียดผลการดำเนินงานจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตามมาตรฐานและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๒
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๓
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๒๑
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๔
-ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓๒
-ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓๔
-ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๓๕

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร	๒๑๕,๙๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	✓			๒๑๑,๔๐๙.๕๔	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน ช่วงที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๓๗๐,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓	-	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือใหม่ ช่วงที่ ๒ บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๔๗๙,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓			๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุโงงบาดู หมู่ที่ ๘,๓ บ้านสุโงงบาดู,บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔.๕๒๐ ตารางเมตร	๗,๖๘๖,๙๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๗,๖๘๐,๐๘๙	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปรมปิยะ ฐิติกุลอุทิศ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๘๒,๖๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวพังงาไปหลังเกาะ บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร	๑,๕๙๖,๖๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างรพ.สต.บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร	๑๓๗,๓๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.พ.. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			-	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสายบ้านนายโชติ อับดลกอเดช ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๔๘๘,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.พ.. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสายท่าเรือเขาตูปูเต๊ะ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร	๓๐๗,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.พ.. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๐๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท ยอมใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๔๘๔,๓๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.พ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสายอ่าวหมาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านหลังเขา ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑,๒๖๙,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๕๐๔,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือใหม่ ช่วงที่ ๓ บ้านทรายแก้ว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๕๐๔,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๕๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูโบรทำเยหมาด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านสุโงงบาดู ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	๔๘๙,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	๒๖๒,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	✓			๒๖๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๕,๑๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	✓			๑๙๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสะแบะ ตึงเก็บ บ้านสุโงใบบาต หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	บุกเบิกถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร	๑๒๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนดินสายสามแยก อ่าวพังงา - แหลมนางเจือก หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๔๙๖,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหน๊ะ ยารักษ์ บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๔๘๗,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอะเตน พระคง บ้านสุโงบาดู หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๓๘๒,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑.	โครงการก่อสร้างผนังกันคลื่นบ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	๔๙๒,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๘
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือใหม่ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายแก้ว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๔๖๙,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘			✓	-	กองช่าง	ยกเลิกโครงการไม่มีผู้อุทิศที่ดิน
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปรมปิยะ วุฒิกุลอุทิศ ช่วงที่ ๒ บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๒๕๙,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงท่าเรือคลองโต๊ะเก็ลยง หมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๒๕๙๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕.	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางนงเยาว์ คมนวน บ้านสุโงงบาตู หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตารางเมตร	๑๙๘,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างห้องถังประปา บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างห้องถังประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๕๕๗,๒๑๓ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	-	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๒	โครงการขยายเขตประปาบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑	ขยายเขตประปา บ้านโคกสะท้อน ความยาว ๒,๐๖๐ เมตร	๔๒๕,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๔๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มี.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการขยายเขตประปาอ่าวหัวนอน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ขยายเขตประปา อ่าวหัวนอน ระยะทาง ๖๒๐ เมตร	๑๐๔,๐๐๐ (กัณเงิน ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มี.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการขยายเขตประปาสายอ่างเก็บน้ำไปสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๓๒๐ เมตร	๘๕,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๕	โครงการขยายเขตประปาสายชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๒๔๔,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการขยายเขตประปาสายอ่าวกลางบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๖๒๐ เมตร	๑๒๔,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๒๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการขุดลอกสระบ้านเจ้าไหม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร	๔๙๘,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๘๘,๒๙๔.๕๘	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน เมษายน ๒๕๖๘
๘	โครงการขยายเขตประปาสายคลองโต๊ะขุน หมู่ที่ ๗ บ้านทรายแก้ว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๒,๒๕๔ เมตร	๓๒๓,๐๐๐ (กั้เงิน ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๒๒,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน เมษายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างท่อส่งประปาพร้อมขยายเขตประปา บ้านสุโหงบาดู หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๑๐ ลบ.ม. และขยายเขตประปา ระยะทาง ๘๙ เมตร	๔๙๓,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสุโหงบาดู หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทางยาว ๑,๓๔๔ เมตร	๓๔๗,๒๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน เมษายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๗๙,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๗๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ (บ้านตก) ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร	๓๖๕,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างห้องถังประปาบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ (บ้านตก) ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร	๔๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสุโหงบาตุ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร	๒๓๑,๕๐๐ (เงินสะสม)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำบ้านสุโหงบาตุ หมู่ที่ ๘ - บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทางยาว ๓๗๐ เมตร	๑๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๑๘๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขอยไปทำเรือคลองโต๊ะเกลิ้ง ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๕ ชุด ขอยหลังมัสยิดบ้านหาดยาว หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๖ ชุด	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๘ ชุด	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๘ ชุด	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสานกระเป๋ากจากเส้นพลาสติกให้กับประชาชนหมู่ที่ ๑,๔,๕,๗ วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๗ - ๒๘ ส.ค. ๖๘	✓			๔๒,๒๐๑	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. ๒๕๖๘

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

๑.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลเกาะลิบง	จัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแข่งวอลเลย์บอล และเซปักตระกร้อ ชายหาด ณ บริเวณหาดยาว หมู่ที่ ๖ ผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	✓			๒๐,๗๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแนะนำนักท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำตัวเอง และการพูดคุยสื่อสารการทักทายเบื้องต้น ณ รร.บ้านบาตูปูเต๊ะ จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๒๗,๕๔๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๓๐ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น กิจกรรมระบายสี กิจกรรมร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีกปะกระดาษ กิจกรรมแยกสีลูกปัด ฯลฯ สำหรับ ศพด. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	✓			๑๔,๙๖๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะลิบง	-	๔๕,๐๐๐	-			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	-	๗๐,๐๐๐	-			✓	-	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ/ ศพด.บ้านเกาะมุกด์/ ศพด.บ้านมดตะนอย ศพด.บ้านเจ้าไหม-หาดยาว จำนวน ๒๔๕ วัน ๒.เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรารคนละ ๑,๘๓๖ บาท ๓.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๑ ค่าหนังสือเรียน อัตรารคนละ ๒๐๐/บาท/ปี ๓.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรารคนละ ๒๕๐ บาท/ปี ๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตรารคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรารคนละ ๔๕๐ บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๑,๔๓๒,๗๓๙	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๑,๑๙๗,๓๔๒	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน) และม.๑ -ม.๓	๑,๓๐๖,๒๐๐.๐๙	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๑,๒๔๕,๖๑๘	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะลิบง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะลิบงสำหรับเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๕๖๗,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๕๕๔,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ ก.ค. .๒๕๖๘
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เด็กป. ๑ -ป. ๖ และ ม.๑-ม.๓ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๑,๒๖๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๑,๒๖๐,๙๓๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ก.ค. .๒๕๖๘
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (สาขาหลังเขา)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะสำหรับเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๘๖,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๕๗,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ ก.ค. .๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านมดตะนอย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านมดตะนอย สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๕๕๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๕๕๑,๘๕๖	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ ก.ค. .๒๕๖๘
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหาดยาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหาดยาว สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๒๘๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๒๖๔,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ ก.ค. .๒๕๖๘
๑๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๘๖๕,๖๔๕	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๙๑๙,๓๘๒.๓๖ (ก่อนนี้ผูกพัน ๖๖๗,๔๕๔.๐๔)	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. .๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็กสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	เทพื้นคอนกรีตและ ปรับพื้นที่สนามเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ความกว้าง ๒๒ เมตร ความยาว ๓๒ เมตร	๓๔๘,๒๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘	✓			๓๔๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอลบ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล ความกว้าง ๖๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	✓			๔๘๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะมุกด์	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	๑,๙๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	กองการศึกษาฯ	รอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ๘๔ถึ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพรบ. ป่าไม้ ถึงจะดำเนินการต่อได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม	-	๒๕,๐๐๐	-			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศาสนาอิสลาม แก่ประชาชน ,เด็กและเยาวชนมุสลิม ในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน หมุนเวียนทุกมัสยิดในตำบลเกาะลิบง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓			๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๑๒ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเกาะลิบง	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พีรดูอื่น) ในวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ มี.ย. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านทรายแก้ว	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พีรดูอื่น) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ มี.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านมดตะนอย	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พีรดูอื่น) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘
๗	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบิสมาศุดดิน (โคกสะทอน)	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พีรดูอื่น) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดฮันฮูดา (สุโหงบาตุ)	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (ฟิรดูอิน) ในวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสสมโภชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๘ ณ ท่าเรือหาดยาว ม.๖ จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๑๑ คน	๒๕,๐๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๘	✓			๒๑,๕๘๘	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๘

๒.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	

๓.แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	-	๑๕,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนหาดยาวและ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม ๓๗ คน	๑๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘	✓			๓,๕๑๕	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ มี.ย. ๒๕๖๘

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) บำบัดและจัดการขยะ

๑.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	

๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) บำบัดและจัดการขยะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ปลอดสารพิษพร้อมอาคาร โรงเรือนและระบบผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะทอน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ปลอด สารพิษ ขนาด ๓ตัน/วัน (๘ชั่วโมง) พร้อมอาคาร โรงเรือน และระบบผลิต ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะทอน	๔,๒๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	-		✓		-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๑.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำหมู่บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำหมู่บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕๔.๔๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร	๔๙๒,๐๐๐ (กั้นเงิน ๒๕๖๗)	จ.ค.. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	✓			๔๙๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘

๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดส่งผู้สูง อายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๘	✓			๒๙,๐๓๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๘
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมให้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสดูแลเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น จัดกิจกรรมการทำไข่เค็ม สมุนไพร การทำผ้ามัดย้อม และการทำยาหม่องสมุนไพรผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๘	✓			๒๓,๘๒๑	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๓.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขัน กีฬามด ตะนอยเกมส์	จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลและกีฬา วอลเลย์บอล ประเภท เยาวชนและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓			๒๑,๔๖๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ วันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค.๖๘
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เกาะมุกด์ร่วมใจ	จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลและกีฬา วอลเลย์บอล ประเภท เยาวชนและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ -พ.ค. ๖๘	✓			๒๙,๘๙๒	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ วันที่ ๒๖ เม.ย.-๙ พ.ค.๖๘
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เกาะลิบงคัพ	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภทเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	✓			๒๘,๗๗๒	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการ ๔ - ๖ เม.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๓.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”	จัดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น กีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเปตอง, กีฬาเซปักตะกร้อ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๑๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๑๐๗,๘๘๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๖ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๘
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอยกระทงคัพอำเภอกันตัง	จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลประเภทถ้วย ข และจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “ลอยกระทงคัพ” จำนวน ๕ ทีม ประเภทถ้วย ก. จำนวน ๓ ทีม ประเภทถ้วย ข. จำนวน ๑ ทีม และ ๓ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๗ ปี จำนวน ๑ ทีม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ , -พ.ค. ๖๘ และ ส.ค.๖๘	✓			๑๑๓,๕๗๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการรอบแรก ช่วง ๑๕ ต.ค. -๑๕ พ.ย.๖๘ และดำเนินการรอบ ๒๓๐-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย	จัดฝึกอบรมการนวดแผนไทย วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๖๕๘ ณ รพ.สต.บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ติดตัวและสามารถไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓			๒๐,๑๘๒	สำนักปลัด	

๒.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ป.๕-๖ หมู่ที่ ๒ ผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๘ คน	๓๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๘	✓			๑๓,๗๙๒	สำนักปลัด	ดำเนินการ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ๙ ก.ค. ๖๘	✓			๑๗,๕๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	๑๖๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	-	๕๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการโอนไปตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทน อสب.

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	-	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการป้องกันและระงับอัคคีภัย การก๊าซหุงต้ม (LPG) อย่างปลอดภัย การดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงตลอดจนระงับเหตุอัคคีภัยได้ในเบื้องต้นการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ อาคารเทียบเรือบ้านหาดยาวให้แก่ประชาชน พนักงาน นักเรียนรร.บ้านหาดยาว ผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๒๘,๑๔๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. ๒๕๖๘

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำให้กับเด็กและเยาวชนรร.บ้านหาดยาวและรร.บ้านมดตะนอย วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ชายหาดบ้านหาดยาว จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๖๘	✓			๔๕,๗๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา	จัดฝึกอบรมการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กนักเรียนรร.บ้านบาตูปูเต๊ะ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ รร.บ้านบาตูปูเต๊ะ	๓๐,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๘	✓			๒๗,๕๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗ จำนวน ๓๔ ตัว	๓,๐๗๘,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเอกสารร่างขอบเขตงานและราคากลาง
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๑ ตัว	๓,๓๘๘,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๔ ตัว	๒,๐๑๔,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๖ บ้านหาดยาวตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๑ ตัว	๓,๑๗๑,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๖	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาตุ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๔ ตัว	๑,๘๓๔,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๖๘ เก็บขยะบริเวณชายหาดหยงหลัง จำนวนผู้เข้าร่วม ๖๔๗ คน	๓๐,๐๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๘	✓			๒๕,๕๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการการจัดการเลือกตั้ง	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	จัดอบรมให้มีความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานอบต.เกาะลิบง หัวข้อ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร วิธีปฏิบัติราชการทางกฎหมายปกครอง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ช. และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ. เมืองสงขลา จ.สงขลา	๒๐๐,๐๐๐	๕ -๗ ก.ย. ๖๘	✓			๑๖๖,๐๘๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ย. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย	๓๑๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	✓			๓๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน เม.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๕ บ้านหลังเขา	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหลังเขา	๓๙๓,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	✓			๓๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเจ้าไหม	๓๑๓,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	✓			๓๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	๔๐๓,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	✓			๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ	๓๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘	✓			๓๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาต	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาต	๓๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๓๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มี.ค. ๒๕๖๘

-๓๔-

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

๑.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	รถพยาบาล (รถตู้)	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๗)	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	สำนักปลัด	รอส่งมอบรถเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำอุปโภค บริโภคการช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง และพื้นที่ใกล้เคียง	๓,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘		✓		-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๔๔,๐๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มี.ค.๒๕๖๘
๒	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๑ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๒๙,๐๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มี.ค.๒๕๖๘
๓	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๒ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๒ แรงม้า จำนวน ๖ เครื่อง	๑๖๒,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มี.ค.๒๕๖๘
๔	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๓ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๓ แรงม้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาทีจำนวน ๑ เครื่อง	๖๘,๘๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๖๘,๘๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ก.ย.๒๕๖๘

“ชุมชนเข้มแข็ง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

มีการศึกษาที่มาตรฐาน

สืบสานวัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจพอเพียง”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

โทรศัพท์ : 075-290965

แฟกซ์ : 075-290965

E-mail : khoalibong.kantang@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง