



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)
(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
เรื่อง ประกาศแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และรวมถึงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไข ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยได้รวบรวมรายละเอียดผลการดำเนินงานจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบเงินสะสม จากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งฉบับเพิ่มเติมและแก้ไข และรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตามมาตรฐานและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชูศักดิ์ ชุมคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และรวมถึงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับเพิ่มเติมและแก้ไข

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยได้รวบรวมรายละเอียดผลการดำเนินงานจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๙ และงบเงินสะสม จากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งฉบับเพิ่มเติมและแก้ไข และรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และตามมาตรฐานและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๗
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๙
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๑๙
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๒
-ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒๙
-ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๓๕
-ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๓๖

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวพังงาไปหลังเกาะ บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร	๑,๕๙๖,๖๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓		๐.๐๐	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปเขื่อน ช่วงที่ ๔ บ้านบาตูปูเตะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร	๖๐๗,๐๐๐ (เงินงบประมาณ)	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวาท ย่อมใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๔,๓๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางสายอ่าวหมาดำ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๑,๒๖๙,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๔,๔๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘		✓		๐.๐๐	กองช่าง	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินสายสามแยกอ่าวพังกา-แหลมนางเงือก หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๔๙๖,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๔๗๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนิะ ยารักษ์ บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๔๘๗,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๘๖,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอะเด่น พระคง บ้านสุโหงบาตุ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	๓๘๒,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๓๘๑,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปรมปิยะธิดิกุล อุทิศ ช่วงที่ ๒ บ้านโคกสะท้อน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๔๗๒,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือคลองโต๊ะเกลิ้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๒๕๙,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๒๕๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านงเยาว์ คงนวน บ้านสุโงงบาดู หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๙๘,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ม.ค. ๖๙ - เม.ย. ๖๙	✓			๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
รวม ๑๑ โครงการ			๖,๗๕๙,๕๐๐	-	๗	๒	๒	๒,๗๕๓,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปาสายชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ระยะทาง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๒๔๔,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. - พ.ย. ๖๘	✓			๒๐๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ (บ้านตก) ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร	๓๖๕,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างห้องถังประปาบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕ (บ้านตก) ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร	๔๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสุโหงบาตุ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร	๒๓๑,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	เม.ย. - ก.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
รวม ๔ โครงการ			๑,๓๑๖,๗๐๐	-	๑	-	๓	๒๐๗,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค.๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๖ ชุด	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๘ ชุด	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๒ ชุด	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๙
๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Street Light หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๘ ชุด	๔๙๙,๕๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
รวม ๗ โครงการ			๓,๔๓๒,๐๐๐	-	๗	-	-	๓,๔๒๔,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ	จัดอบรมการทำกระเป๋า สานมือจากพลาสติก ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่ ๓,๖ และ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕๕ คน	๕๐,๐๐๐	มี. ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๐.๐๐	-	

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

๑.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลเกาะลิบง	จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เช่นกิจกรรมพายเรือยาวหรือกิจกรรมแข่งเรือพริส จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ -มี.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแนะนำนักท่องเที่ยว แนะนำตัวเอง สถานที่ท่องเที่ยว ในพื้นที่เกาะมุกด์ และการพูดคุยสื่อสารการทักทายเบื้องต้น ฯลฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน ณ รพ.สต. บ้านเกาะมุกด์	๓๐,๐๐๐	๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๖๙	✓			๒๙,๔๓๒	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ก.พ. ๒๕๖๙

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

๑.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนมดตะนอย	จัดกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนมดตะนอย หมู่ที่ ๓ เช่น กิจกรรมแข่งพายเรือยาว กิจกรรมแข่งขันตกปลา กิจกรรมแข่งขันกีฬาบริเวณชายหาด ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙ -ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการ RUN รักษ์ Koh Libong	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง และเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๒๔๐,๐๐๐	-	๑	-	๓	๒๙,๔๓๒	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น กิจกรรมระบายสี กิจกรรมร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีกปะกระดาษ กิจกรรมแยกสีลูกปัด ฯลฯ สำหรับ ศพด.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมาย ๒๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๑๔,๙๖๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะลิบง	จัดแข่งขันกีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เช่น กิจกรรมโยนบอล ไล่ตะกร้า, กิจกรรมขว้างไกล,กิจกรรมวิ่ง ๕๐ เมตร กิจกรรม,อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๔๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	พาเด็กเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคลศรีวิชัย และเยี่ยมชมเขาไม้แก้ว พิศดาร จำนวนเข้าร่วม ๑๑๐ คน	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓			๔๘,๖๔๒	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เกาะลิบง	เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ ประโยชน์ในการบริหาร พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก รวมถึง พัฒนาตนเอง เพิ่มพูน ความรู้ดูแลเด็กให้เต็มโต อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ๘๕ คน	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ/ ศพด.บ้านเกาะมุกด์/ ศพด.บ้านมดตะนอย ศพด.บ้านเจ้าไหม-หาดยาว จำนวน ๒๔๕ วัน ๒.เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราราคาคนละ ๑,๘๓๖ บาท ๓.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๑ ค่าหนังสือเรียน อัตราราคาคนละ ๒๐๐/บาท/ปี ๓.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราราคาคนละ ๒๙๐ บาท/ปี ๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราราคาคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราราคาคนละ ๔๙๐ บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๑,๔๒๕,๙๘๕	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๑๘,๙๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๑,๓๕๕,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๖๔๖,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของเทอม ๒/๒๕๖๘ แล้ว

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะลิบง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะลิบงสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๖๐๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๘๑,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๘ แล้ว
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๑,๓๒๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๖๔๐,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๘ แล้ว
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (สาขาหลังเขา)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๑๕๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓๙,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๘ แล้ว
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านมดตะนอย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านมดตะนอยสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๕๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๕๙,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของ เทอม๒/๒๕๖๘ แล้ว

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

๑.แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหาดยาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหาดยาวสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๒๐๐ วัน)	๒๖๔,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๓๓,๒๐๐	กองการศึกษาฯ	ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ของเทอม๒/๒๕๖๘ แล้ว
๑๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง จำนวน ๔ ศูนย์	๒,๓๑๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๑๕,๙๙๔.๓๖	กองการศึกษาฯ	ก่อนนี้ผูกพัน ๘๗๑,๒๘๘
รวม ๑๒ โครงการ			๘,๑๖๗,๗๘๕	-	๒	๘	๒	๒,๗๙๙,๑๖๓.๓๖	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม	จัดกิจกรรมการตอบคำถามทางศาสนาอิสลาม, แข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน , กิจกรรมการท่องคฺออาห์ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา	จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางศาสนาอิสลาม แก่ประชาชน ,เด็ก และเยาวชนมุสลิม ในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน หมุนเวียนทุกมัสยิดในตำบลเกาะลิบง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๒๐ คน	๘๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	✓			๖๕,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๒๖ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาอิสลามแก่เด็กและเยาวชน ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างพฤติกรรมและปลูกฝังหลักคำสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเกาะลิบง	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พัรดูอิน) ในวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านทรายแก้ว	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พัสดุอื่น) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๔๒ คน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านมดตะนอย	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พัสดุอื่น) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบิสมาศุดดิน (โคกสะท้อน)	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พัสดุอื่น) ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๒ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๗๕ คน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘	โครงการอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดฮันฮูดา (สุโหงบาตุ)	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบังคับ (พัรดูอื่น) ในวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง และวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ๗๓ คน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
รวม ๘ โครงการ			๒๘๕,๐๐๐	-	๕	-	๓	๑๗๙,๗๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๙		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๐.๐๐	-	-

๒.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๑.กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล คืนธรรมชาติสู่ทะเลลิบง ณ บ้านเจ้าไหม ม.๖ เข้าร่วมจำนวน ๒๙ คน ๒.กิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นมะม่วง ต้นสะตอ รวม ๑๕๐ ต้น ณ บ้านหาดยาว ผู้เข้าร่วม ๒๐ คน ๓.กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางถนนบ้านหาดยาว หมู่ที่ ๖ ผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๑ คน	๑๐,๐๐๐	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ -วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ -วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินโครงการไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐.๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๐.๐๐	-	-

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) บำบัดและจัดการขยะ

๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ และกิจกรรมสาธิตให้ความรู้ การลดปริมาณขยะ แก่ประชาชน หมู่ที่ ๖ ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	✓			๒๖,๗๓๒	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๙
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๒๖,๗๓๒	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) บำบัดและจัดการขยะ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะปลอดสารพิษพร้อมอาคารโรงเรือนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะทอน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ปลอดสารพิษ ขนาด ๓ตัน/วัน (๘ชั่วโมง) พร้อมอาคารโรงเรือน และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคก สะทอน	๔,๒๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโครงการ
	รวม ๑ โครงการ		๔,๒๑๐,๐๐๐	-	-	๑	--	๐.๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

๑.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	๑,๙๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	ธ.ค.. ๖๘ - มี.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
รวม ๑ โครงการ			๑,๙๔๘,๐๐๐	-	-	-	๑	๐.๐๐	-	-

๒.แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ -เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดส่งผู้สูง อายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของ อบจ.ตรัง ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน	จัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของ อบจ.ตรัง ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๓- ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙		✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๓	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	จัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดตั้งอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑,๔,๕, และ ๗ จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เป้าหมายจำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพสานกระเป่าจากหวายเมสเช่ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ดูแลในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง วันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.. ๖๘	✓			๑๙,๒๓๒	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
รวม ๖ โครงการ			๑๘๐,๐๐๐	-	๑	๑	๔	๑๙,๒๓๒	-	

๓.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขัน กีฬามตตะนอยเกมส์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลประเภทเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลประเภทเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ -พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะลิบงคัพ	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ -พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	

๓.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”	จัดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น กีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเปตอง, กีฬาเซปักตะกร้อ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๒๓,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – พ.ค.๖๙			✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการวันที่ ๖ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๘
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอยกระทงคัพอำเภอกันตัง	จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลประเภทถ้วย ข และจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “ลอยกระทงคัพ” จำนวน ๕ ทีม ประเภทถ้วย ก. จำนวน ๓ ทีม ประเภทถ้วย ข. จำนวน ๑ ทีม และ ๓ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๗ ปี จำนวน ๑ ทีม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ , ส.ค.-ก.ย. ๖๙	✓			๑๔๒,๔๙๘	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการรอบแรก ช่วง ๑๕ ต.ค. -๑๕ พ.ย.๖๘ และดำเนินการรอบ ๒ งบประมาณ ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙
รวม ๑ โครงการ			๔๐๓,๐๐๐	-	๑	-	๔	๑๔๒,๔๙๘	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย	จัดฝึกอบรมการนวดแผนไทยให้ประชาชน หมู่ที่ ๓,๖ และ ๘ จำนวน ๔๕ คน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๐.๐๐	-	-

๒.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้และเดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์และประชาชนบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	๓๐,๐๐๐	วันที่ ๒๔ -๒๘ พย.. และวันที่ ๑ -๔ ธันวาคม ๒๕๖๘	✓			๑๗,๙๓๒	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๘ ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ			๒๒๐,๐๐๐	-	๑	-	๒	๑๗,๙๓๒	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	เม.ย.. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา	จัดฝึกอบรมการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์หมู่ที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วม จำนวน ๖๑ คน เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการขับขี่อย่างถูกวิธีและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเคารพกฎจราจรเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนเข้าใจกฎหมายและเครื่องหมายจราจรอย่างถูกต้อง	๓๐,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๙	✓			๒๒,๙๓๒	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการฝึกอบอรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบอรมให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเจ้าไหม หมู่ที่ ๖ ที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครฯ (อปพร.) จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - ก.พ. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	จัดฝึกอบอรมด้านบริหารจัดการภัยพิบัติให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ			๓๑๐,๐๐๐	-	๑	-	๔	๒๒,๙๓๒	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗ จำนวน ๓๔ ตัว	๓,๐๗๘,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	พ.ย. ๖๘ – เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๔ ตัว	๓,๓๘๘,๙๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	พ.ย. ๖๘ – เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๓ บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๕ ตัว	๒,๐๑๔,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	มี.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๖ บ้านหาดยาว ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๕ ตัว	๓,๑๗๑,๘๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	พ.ย. ๖๘ – เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๘ บ้านสุโงงบาตู ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๔ ตัว	๑,๘๓๔,๗๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	พ.ย. ๖๘ – พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ			๑๓,๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	๕	๐.๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการศึกษาดูงานเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	(๑) เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ (๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัชฎากรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ (๓) ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตำบลบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๖๘ จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๐ คน	๑๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๙๕,๕๙๒	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธันวาคม ๒๕๖๘
	รวม ๒ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐	-	๑	-	๑	๙๕,๕๙๒	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่๑ บ้านโคกสะท้อน ตำบลเกาะลิบง	๓๙๓,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	๑	๐.๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ	
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	จัดอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เช่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรู้ความเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงานและการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙				✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	-	-	--	๑	๐.๐๐	-	-	

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	มีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	๓,๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ๒๕๖๘)	จ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			๓,๗๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๓,๘๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๓,๗๗๐,๐๐๐	-	-

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑.แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด ๓ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๘ เครื่อง	๑๓๗,๖๐๐	มี.ค - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๒	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๑ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	มี.ค - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๓	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๒ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ๒ แรงม้า จำนวน ๖ เครื่อง	๑๖๒,๐๐๐	มี.ค - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๓๒๘,๖๐๐	-	-	-	๓	๐.๐๐	-	-

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เตียงฉุกเฉินประจำรพพยาบาล (รถกู้ชีพ)	เพื่อจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรพพยาบาล (รถกู้ชีพ) จำนวน ๑ เตียง	๕๓,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ			๕๓,๐๐๐	-	-	-	๑	๐.๐๐	-	-

“ชุมชนเข้มแข็ง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

มีการศึกษาที่มาตรฐาน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

โทรศัพท์ : 075-290965

แฟกซ์ : 075-290965

E-mail : khoalibong.kantang@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง